

Besichtigungsprotokoll vom 10.3.2008

Sämtliche Gräben in Bissingheim wurden inzwischen in den Uferbereichen gesäubert.

Noch zu erledigen sind:

1. Den Wasserstau an Zu- und Ablaufgittern der Gräben in verrohrte Gewässer beseitigen, da Schlamm, Müll, Äste, Laub und andere Gegenstände den Wasserfluß behindern.
Dazu gehören auch die Rohrdurchgänge an der Bissingheimer Straße, die mit Erde zugeschoben wurden.
2. An allen Gräben müssen noch die Sohlen gereinigt und ausgehoben werden, damit kein neuer Stau an den Gittern wieder entsteht.
3. Die querliegenden Bäume über den Bruchgraben, Nähe Autobahn, müssen beseitigt werden.

Gemäß Telefonat mit Herrn van Wickeren am 11.3.2008 werden die Punkte 1 und 3 in der nächsten Zeit von den Wirtschaftsbetrieben erledigt.

Aufgestellt:
Duisburg, den 11.3.2008

Ernst Gasper